

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 24 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 16/06℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 查看一标组件脱落恢复情况, 基本全部恢复完成。 2. 巡视中发现二标4#阵列箱内有下沉现象, 通知二标整改。 3. 施工现场安全及质量、疫情防控管理。	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标人员 10 人, 四轮车 1 台, 勾机 1 台 施工内容: 脱落组件恢复 塘堰恢复。 二标人员 6 人, 三轮手抬 施工内容: 架线清铁。
	其它事项	
本日现场监理人员	徐存辉 康明佳 张琛 仝杰	
记录人: 康明佳	总监理工程师 (签字): 汪敦厚	