

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 29 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 19/5℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

|                            |                                                                                           |                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 巡视一标段支架组件消缺作业。<br>2. 巡视各标段塘埂恢复情况。<br>3. 施工现场卫生检查、疫情防控管理。                               |                                                                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br>升压站：<br>固定区域：<br>柔性区域：<br><br>四川省送变电建设有限责任公司<br>江苏华源建设工程有限公司<br>四川浩能新能源有限责任公司 | 施工内容及进度<br><br>一标段施工人员 20 人，四轮车 1 台，<br>现场支模、组件消缺作业。<br><br>二标段 5 人，勾机 1 台。<br>方阵标识喷漆，塘埂恢复。<br><br>升压站 12 人，吊车 1 台，勾机 1 台。<br>站内地面平整，综合楼屋面抹灰。 |
|                            | 其它事项                                                                                      |                                                                                                                                               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                           | 徐春耀、唐树德、张栋、何洁                                                                                                                                 |
| 记录人: 张栋                    |                                                                                           | 总监理工程师(签字): 汪克厚                                                                                                                               |