

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 30 日

天气: 阵雨

星期: 六

气温: 13/22℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视柔性区域支架组件缺失情况。 检查施工现场安全文明施工情况。 现场疫情防控管理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	一标施工人数 23 人，四轮车 1 辆。 现场支架组件缺失作业。 二标施工人员 5 人，勾机 2 台。 拆除标识喷漆，塘埂恢复。 升压站 12 人，吊车一台，勾机 1 台。 站内地面平整，脚手架搭设，屋面抹灰。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐存辉、廖旭德、张林、何浩	
记录人: 张林	总监理工程师(签字): 汪凯	