

监 理 日 志

日期: 2024年 5 月 15 日

天气: 晴

星期: 2

气温: 9℃-19℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段现场施工人及消缺整改情况,对现场施工人员安全措施进行检查	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	一标施工人员: 16人, 四轮车一台. 组件接地线安装, 组加加固垫片安装: 二标施工人员: 7人. 支架组件消缺整改. 升压站施工人员: 12人, 吊车一台. 综合楼外墙施. 辅助用房保温板施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张栋, 何洁
记录人: 何洁		总监理工程师 (签字): 汪敦厚