

监 理 日 志

日期: 2022年 05月 16日

天气: 晴

星期: 一

气温: 7°C ~ 20°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段现场施工人及消缺整改 情况,对现场施工人员安全措施进行检查	
施 工 情 况	施工单位 升压站 : 固定区域 : 柔性区域 : 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标施工人员: 16人, 四轮车一台. 组件接地线安装, 组件加固垫片 安装. 二标施工人员: 8人. 支架组件消缺整改. 升压站施工人员: 13人, 吊车一台. 汇流箱站内道路施工, 辅助用房保温板 施工.
	其它事项	
本日现场监理人员	张栋 何洁	
记录人: 何洁	总监理工程师(签字): 汪敦厚	