

监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 17 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 11°C ~ 24°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段施工及消缺整改情况, 对现场 施工人员进行安全措施进行检查.	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标施工人员: 17 人, 四轮一台. 组件接地线安装, 组件加固垫片安装. 二标施工人员: 6 人. 支架组件消缺整改. 升压站施工人员: 12 人, 吊车一台. 升压站综合楼穿线, 辅助用房保温板施工.
	其它事项	
本日现场监理人员	张栋, 何浩	
记录人: 何浩	总监理工程师 (签字): 汪弘	