

监 理 日 志

日期: 2022年 05月 18日

天气: 多云

星期: 三

气温: 9℃-24℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段施工及消缺整改情况, 对现场 施工人员进行安全措施进行检查.	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 柔性区域: 固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标施工人员: 15人 组件接地线安装, 组件加固整片安装. 二标施工人员: 6人 支架组件消缺整改 升压站施工人员: 11人, 吊车一台. 升压站综合楼穿线, 升压站站内道路施工
	其它事项	
本日现场监理人员	张栋, 何浩	
记录人: 何浩	总监理工程师(签字): 汪凯	