

监 理 日 志

日期: 2022年 05 月 19 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 8℃~21℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段现场施工及消缺整改情况 对现场施工人员安全措施进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	一标施工人员：16人，四轮车一台 组件接地线安装，组件加固垫片安装。 二标施工人员：6人 支架组件消缺整改 升压站施工人员：12人，吊车一台 升压站配电楼外墙施工，升压站配电楼屋面防水施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张赫、何浩	
记录人: 何浩	总监理工程师(签字): 汪凯	