

监 理 日 志

日期: 2022年 05 月 22 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 13℃~26℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段现场施工消缺整改情况 对现场施工人员安全措施进行检查。	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标施工人员: 18人, 四轮车一台 组件接地线安装, 组件加固垫片安装, 二标施工人员: 6人 支架组件消缺, 箱变平台除锈, 升压站施工人员: 11人, 吊车一台 升压站综合楼防水施工, 升压站站内 道路施工
	其它事项	
本日现场监理人员	张栋, 何浩	
记录人: 何浩	总监理工程师(签字): 江敦厚	