

监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 23 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 16℃~21℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段现场施工消缺整改情况。 对现场施工人员安全措施进行检查	
施 工 情 况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	施工内容及进度 一标施工人员：17人。四轮车一台。 组件接地线安装，组件加固垫片安装。 二标施工人员：7人。 支架组件消缺。箱变平台除锈。 升压站综合楼防水施工。 升压站站内道路施工。
	其它事项	
本日现场监理人员	张栋、何浩	
记录人：何浩	总监理工程师（签字）：汪家良	