

监 理 日 志

日期: 2022年 05 月 27 日

天气: 阵雨

星期: 五

气温: 11℃~17℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 对现场施工人员安全措施进行检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司	一标施工人员: 16人, 四轮车一台。 组件接地线安装, 组件加固垫片安装。 二标施工人员: 6人 支架组件消缺整改, 箱变平台除锈。 升压站施工人员: 12人, 吊车一台。 综合楼防水施工, 升压站站站内站道路施工。
其它事项		
本日现场监理人员		张栋 何浩 孔令才
记录人: 何浩		总监理工程师(签字): 汪家海