

监 理 日 志

日期: 2022年 05月 28日

天气: 多云

星期: 六

气温: 14℃-25℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段光伏场施工及消缺整改情况。 对光伏场施工人员安全措施进行检查。	
施 工 情 况	施工单位 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 一标段施工人员：12人。 组件接地线安装。组件加固垫片安装。 二标段施工人员 6人。 支架组件消缺整改。箱变平台除锈。 升压站施工人员 12人。装设机台。 站内道路施工。污水处理管道施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张林 何洁 孔令才	
记录人: 何洁	总监理工程师(签字): 江敦厚	