

监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 29 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 10℃-22℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 对现场施工人员进行安全措施进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	升压站 : 固定区域 : 柔性区域 : 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	一标段施工人数 12 人。 组件接地线安装。组件加罩垫片安装。 二标段施工人数 6 人。 支架组件消缺整改。箱变平台除锈。 升压站施工人数 12 人。装载机 2 台。 站内道路浇筑、污水管道施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张栋、何洁、孔令才	
记录人: 何洁	总监理工程师 (签字): 江家海	