

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 09 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 15℃-25℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视各标段现场施工及消缺整改情况,对现场施工人员进行安全措施进行检查.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	升压站 固定区域: 四川省送变电建设有限责任公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	柔性区域施工人员12人, 组件加固垫片安装. 升压站施工人员14人. 配电楼台阶浇筑,配电楼屋面防水施工,站内场地平整,站内管道井砌筑.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张林, 孔令才
记录人: 张林		总监理工程师(签字): 汪家华