

监 理 日 志

日期：2021年 06 月 20 日

天气：晴转多云

星期：一

气温：20℃~32℃

工程名称：肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理资料，完善监理云组卷资料整理。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	升压站：固定区域：四川省送变电建设有限责任公司 柔性区域：江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	柔性区域施工人员 11 人。 支架加固撑杆安装。 升压站施工人员 14 人 升压站综合楼信号线穿线施工，升压站综合楼屋面防水施工、综合楼进线电缆敷设、配电楼基础土方回填，配电楼净水房地板铺设。
其它事项		
本日现场监理人员		何浩、张栋、孔令才。
记录人：何浩		总监理工程师（签字）：汪家厚

