

监 理 日 志

日期: 2022年06月21日

天气: 多云

星期: 二

气温: 19℃~31℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况 2. 对现场施工人员安全措施进行检查. 3. 整理监理资料, 完善组卷资料.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源建设工程有限公司	柔性区域施工人员12人. 支架加固撑杆安装. 升压站施工人员14人. 升压站配电楼电缆穿线管焊接施工 配电楼屋面防水整改. 综合楼电缆施工
其它事项		
本日现场监理人员		张栋, 孔令才, 何浩
记录人: 何浩		总监理工程师(签字): 汪凯

