

监 理 日 志

日期: 2022年 06月 26日

天气: 阵雨

星期: 日

气温: 19℃~27℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查 3. 整理完善监理资料文件	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	柔性区域: 固定区域: 升压站: 江苏省华源建设工程有限公司 四川省送变电建设有限责任公司	柔性区域施工人员12人, 支架加固撑杆安装. 升压站施工人员14人. 升压站路灯安装, 升压站综合楼门窗过梁施工, 升压站道路支模施工, 路灯安装.
其它 事项		
本日现场监理人员		张栋、何浩、唐树德
记录人: 何浩		总监理工程师(签字): 汪家华