

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 25 日

天气: 阵雨/晴

星期: 一

气温: 21°C ~ 23°C

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施工 情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川省通广建设工程有限公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收 升压站: 升压站配电楼外墙贴砖, 综合楼宿舍排水管铺设, 安装, 综合楼内墙腻子施工, 污水井井口施工, 配电楼天沟蓄水试验。	
其它 事项			
本日现场监理人员		张栋, 唐树德, 何浩	
记录人: 何浩		总监理工程师 (签字): 王超	