

监 理 日 志

日期: 2022年 07月 31日

天气: 晴

星期: 日

气温: 22℃ ~ 31℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站： 固定区域： 柔性区域： 装修单位： 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定区域：消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域：消缺整改完成等待竣工验收。 升压站：施工人员33人，排水沟开槽 配电楼屋檐腻子施工，综合楼外墙 贴砖，综合楼吊顶施工，综合楼宿舍 电缆套管敷设，综合楼门厅墙砌筑，排 水沟垫层浇筑。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	张栋, 唐树德, 何洁		
记录人: 何洁	总监理工程师(签字): 王超		