

# 监 理 日 志

日期: 2022年 08 月 01 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 24℃~33℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

|                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。<br>2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查。<br>3. 整理完善监理资料文件, 准备质检。                               |                                                                                                                                                |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                | 施工内容及进度                                                                                                                                        |  |
|                            | 升压站:<br>固定区域:<br>柔性区域:<br>装修单位:<br>四川省通广建设工程有限公司<br>江苏华源建设工程有限公司<br>四川浩能新能源有限责任公司<br>四川省送变电建设有限责任公司 | 固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收<br>柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收<br>升压站: 施工人员 32 人。综合楼外墙贴砖, 综合楼墙壁电缆开槽, 综合楼门厅隔墙砌筑, 综合楼吊顶施工, 围墙贴砖, 配电楼吊顶转换层吊罩点防腐, 排水沟 U 型槽安装, 综合楼电缆套管敷设。 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                     | 张栋, 唐树德, 何洁                                                                                                                                    |  |
| 记录人: 何洁                    |                                                                                                     | 总监理工程师 (签字): 王超                                                                                                                                |  |