

监 理 日 志

日期: 2022年 08 月 02 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 24℃ ~ 34℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件, 准备质检。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收 升压站: 升压站施工人员 32 人, 综合楼 宿舍阳台回填, 围墙贴砖, 综合楼门 厅隔墙抹灰, 综合楼水管测压, 综合楼吊顶施工, 综合楼外墙贴砖, 综合楼观景台贴砖。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张栋、唐树德、何浩	
记录人: 何浩		总监理工程师(签字): 王超	