

监 理 日 志

日期: 2022年 08月 07日

天气: _____

星期: 二

气温: _____

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 四川省通广建设工程有限公司 固定区域: 江苏华源建设工程有限公司 柔性区域: 四川浩能新能源有限责任公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收 升压站施工人员 18 人、装修 12 人负责整改 配电楼展厅坡道抹灰, 综合楼吊顶 施工, 综合楼电缆穿线, 综合楼内 墙腻子施工。	
其它事项			
本日现场监理人员			
记录人:	总监理工程师 (签字): 王超		