

监 理 日 志

日期: 2022年 08 月 07 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 16℃~27℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场各标段现场施工及消缺整改情况 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 装修单位: 四川省通威建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员12人, 装修9人, 质检员 消防系防管道压力试验, 升压站蓄水 基石出开挖, 综合楼电缆穿线, 综 合楼内墙固胶施工, 围墙墙砖勾缝, 消 防管道整改。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张栋, 唐树德, 何浩	
记录人: 何浩		总监理工程师(签字): 王超	