

监 理 日 志

日期: 2022年 08 月 13 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 16℃-28℃

工程名称: 璧源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收 升压站未施工, 装修 14 人, 质监整改回复, 综合楼室内桥架安装, 综合楼楼内墙腻子施工, 综合楼楼空调室内机安装, 配电楼展厅墙面装饰施工	
其它事项			
本日现场监理人员		张栋、唐树德、何洁	
记录人: 何洁		总监理工程师(签字): 王超	