

# 监 理 日 志

日期: 2022年 08月 16日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15℃~27℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。</p> <p>2. 对现场施工人员安全措施进行检查。</p> <p>3. 整理完善监理资料文件。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	<p>升压站: 四川省送变电建设有限责任公司</p> <p>固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司</p> <p>柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司</p> <p>装修单位: 四川省通广建设工程有限公司</p>	<p>固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。</p> <p>柔性区域消缺整改完成等待竣工验收。</p> <p>升压站未施工, 装修 11 人, 升压站配电楼展厅室内装饰施工, 综合楼电缆穿线, 综合楼配电箱位置更改, 配电楼吊顶施工。</p>
其它事项		
本日现场监理人员		张栋, 唐树德, 何洁
记录人: 何洁		总监理工程师 (签字): 王超