

监 理 日 志

日期: 2022年 08月 19日

星期: 五

天气: 晴

气温: 17℃~24℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员 8 人, 装修 11 人。综合楼吊顶石膏板施工, 综合楼电缆穿线, 升压站高压区护栏安装, 配电楼展厅室内装饰施工, 综合楼墙壁电缆开槽。	
其它事项			
本日现场监理人员	张栋、唐树锦、何洁		
记录人: 何洁	总监理工程师(签字): 王超		