

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 24 日

天气: 晴转阵雨

星期: 三

气温: 14℃~26℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司	装修单位: 柔性区域: 江苏省源建设工程有限公司 四川省通广建设工程有限公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员 15 人, 装修 12 人。升压站门厅配电箱安装, 升压站碎石地坪施工, 升压站散水垫层浇筑, 雨篦安装施工, 综合楼内墙腻子施工, 综合楼吊顶石膏板施工。
其它 事项			
本日现场监理人员	张栋, 何洁, 唐树德		
记录人: 何洁	总监理工程师 (签字): 王超		