

监 理 日 志

日期: 2022年 08月 26日

天气: 晴

星期: 五

气温: 10°C 22°C

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员 19人, 装修 10人 配电楼屋面小青瓦铺贴施工, 综合楼吊顶石膏板施工, 综合楼电缆穿线, 升压站雨篦安装施工, 综合楼内墙腻子施工。	
其它事项			
本日现场监理人员	张栋, 何凌, 唐树德		
记录人:	何凌	总监理工程师 (签字):	王超