

# 监 理 日 志

日期: 2022年 08月 27日

天气: 晴

星期: 六

气温: 11°C~23°C

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

|          |                                                                                                     |                                                                                                                                        |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监理工作情况   | 1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。<br>2. 对现场施工人员安全措施进行检查。<br>3. 整理完善监理资料文件。                                       |                                                                                                                                        |  |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                | 施工内容及进度                                                                                                                                |  |
|          | 升压站:<br>固定区域:<br>柔性区域:<br>装修单位:<br>四川省通广建设工程有限公司<br>江苏华源建设工程有限公司<br>四川浩能新能源有限责任公司<br>四川省送变电建设有限责任公司 | 固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。<br>柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。<br>升压站施工人员 25 人 (增围墙队, 防水队) 装修队。配电楼空调室外机底座浇筑, 配电楼展厅室内装饰施工, 配电楼屋面青瓦铺贴施工, 综合楼电缆穿线, 综合楼内墙腻子施工。 |  |
| 其它事项     |                                                                                                     |                                                                                                                                        |  |
| 本日现场监理人员 | 张栋, 何洁, 唐树德                                                                                         |                                                                                                                                        |  |
| 记录人: 何洁  | 总监理工程师 (签字): 王超                                                                                     |                                                                                                                                        |  |