

监 理 日 志

日期: 2022年09月03日

天气: 晴

星期: 六

气温: 14°C ~ 28°C

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视各标段施工现场及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。				
	施工单位	施工内容及进度			
升压站 固定区域: 柔性区域: :	四川省通广建设工程有限公司 江苏省华源建设工程有限公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。			
施工情况	四川省送变电建设有限责任公司	升压站施工人数 12 人, 装修单位木工 5 人 钢工 2 人, 大白工 4 人, 小工 4 人共计 15 人。 综合楼餐厅吊顶石膏板施工, 综合楼 屋面小青瓦铺贴施工, 展厅小青瓦铺贴, 多媒体展厅室内装饰施工, 综合楼电缆			
其它事项	穿线, 综合楼楼道腻子施工, 综合楼窗 口墙体腻子施工, 综合楼排水管道通水 试验。				
本日现场监理人员	唐树德、张栋、何洁				
记录人: 何洁	总监理工程师(签字): 王超				