

监 理 日 志

日期: 2022 年 09 月 04 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 16℃ ~ 25℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川省通广建设工程有限公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司 装修单位: 四川浩能新能源有限责任公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员 12 人, 装修单位木工 5 人, 电工 2 人, 大白工 1 人, 小工 2 人共计 20 人。升压站多媒体展厅室内装饰施工, 综合楼餐厅吊顶石膏板施工, 综合楼宿舍墙体腻子施工。	
其它事项			
本日现场监理人员	张栋, 何志, 唐树德		
记录人:	何志	总监理工程师 (签字): 王超	