

监 理 日 志

日期: 2022年 09月 07日

天气: 多云

星期: 三

气温: 10℃~18℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施工 情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站 固定区域: 柔性区域: 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员15人, 装修木工5人, 电工2人, 大白工4人, 小工2人, 共计13人。升压站站内路面支模, 综合楼墙体腻子施工, 升压站综合楼门厅吊顶石膏板施工, 多媒体展厅室内装饰施工。	
其它 事项			
本日现场监理人员		张栋, 何浩, 唐树德	
记录人: 何浩		总监理工程师(签字): 王超	