

监 理 日 志

日期: 2022年 09月 15日

天气: 晴

星期: 四

气温: 19℃~30℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 四川省通广建设工程有限公司 固定区域: 江苏华源建设工程有限公司 柔性区域: 四川浩能新能源有限责任公司 装修单位: 四川省送变电建设有限责任公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员 3人, 站内道路养护。 装修木工 5人, 电工 2人, 大白工 1人, 小工 1人。 共计 9人, 综合楼会议室棚顶灯打孔。 综合楼配电箱接线, 多媒体展厅室内装饰施工。	
其它事项			
本日现场监理人员	张栋、何浩、唐树德		
记录人:	何浩	总监理工程师(签字):	王超