

监 理 日 志

日期: 2022年 09月 16日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20℃~31℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 装修单位: 四川省通威建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员 2 人 道路养护、装修 人员木工 5 人, 电工 2 人, 大白工 2 人, 小工 1 人 共计 10 人 多煤体展厅室内装饰施工, 综合楼吊顶 石膏板施工, 防水材料进场。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	张栋, 何浩, 唐树德		
记录人: 何浩	总监理工程师 (签字): 王超		