

# 监 理 日 志

日期: 2022年 09 月 18 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 10°C ~ 19°C

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收 升压站未施工, 装修木工5人、电工2人、大白工2人、小工1人共计10人。综合楼卫生间防水施工, 综合楼内墙墙面喷漆, 综合楼室内电气开并、插座安装, 配电箱接线, 站内道路养护。
其 它 事 项	(此区域为空白)	
本 日 现 场 监 理 人 员	张栋 何志 唐树德	
记 录 人	何志	总监理工程师 (签字): 王超