

监 理 日 志

日期: 2022年 09月 24日

天气: 晴

星期: 六

气温: 9℃~24℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员 13人。铲车司机2人, 小工5人, 瓦工4人, 屋檐2人, 装修10人, 木工5人, 电工1人, 大白工1人, 小工2人, 共计10人。配电楼屋檐抹灰找平。多媒体展厅室内装饰施工。多媒体展厅腻子施工。综合楼屋面小青瓦铺贴施工。升压站雨蓬底端沙灰抹平。综合楼电气开关, 插座安装。	
其 它 事 项	瓦铺贴施工。升压站雨蓬底端沙灰抹平。综合楼电气开关, 插座安装。		
本日现场监理人员		张栋、何洁、唐树德	
记录人: 何洁		总监理工程师(签字): 王超	