

# 监 理 日 志

日期: 2022年 07 月 25 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 12℃~25℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

|                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。<br>2. 对现场施工人员安全措施进行检查。<br>3. 整理完善监理资料文件                                                         |                                                                                                                                                                |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                 | 施工内容及进度                                                                                                                                                        |  |
|                            | 升压站:<br>固定区域:<br>柔性区域:<br>装修单位:<br>四川省通威建设工程有限公司<br>四川省通威建设工程有限公司<br>江苏华源建设工程有限公司<br>四川浩能新能源有限责任公司<br>四川省送变电建设有限责任公司 | 固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。<br>柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。<br>升压站施工人员 8 人, 装修木工 3 人, 电工 2 人, 大白工 2 人, 杂工 2 人, 共计 9 人。升压站配电柜屋檐抹灰平整。升压站路沿石施工。多媒体展厅室内装饰施工。多媒体展厅吊顶施工。综合楼屋面小青瓦铺贴施工。 |  |
| 其它事项                       | -                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |  |
| 本日现场监理人员                   | 张树德, 何志                                                                                                              |                                                                                                                                                                |  |
| 记录人: 何志                    | 总监理工程师 (签字): 王超                                                                                                      |                                                                                                                                                                |  |