

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 26 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 8℃~20℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员 8 人。(路沿石) 装修木工 3 人, 电工 2 人, 大白工 1 人, 瓦工 6 人贴砖共计 12 人。综合楼卫生间贴砖施工, 升压站路沿石施工, 综合楼屋面小青瓦铺贴施工, 多媒体展厅装饰施工。	
其它事项	-		
本日现场监理人员		张栋, 何洁, 唐树德	
记录人: 何洁		总监理工程师(签字): 王超	