

# 监 理 日 志

日期: 2022年 10月 03日

天气: 晴

星期: 一

气温: 38 ~ 11℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

|             |                                                                                         |                                                                                                                                         |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。<br>2. 对现场施工人员安全措施进行检查。<br>3. 整理完善监理资料文件                            |                                                                                                                                         |  |
| 施 工 情 况     | 施工单位                                                                                    | 施工内容及进度                                                                                                                                 |  |
|             | 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司<br>固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司<br>柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司<br>装修单位: 四川省通广建设工程有限公司 | 固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。<br>柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。<br>升压站施工人员 10 人。装修木工 3 人, 电工 1 人, 瓦工 8 人, 共计 12 人。综合楼卫生间贴砖施工。多媒体展厅室内装饰施工。综合楼棚顶灯安装。综合楼地面铺砖施工。 |  |
| 其它事项        | -                                                                                       |                                                                                                                                         |  |
| 本日现场监理人员    |                                                                                         | 朱栋、唐树德、何洁                                                                                                                               |  |
| 记录人: 何洁     |                                                                                         | 总监理工程师 (签字): 王超                                                                                                                         |  |