

监 理 日 志

日期: 2022年 10 月 04 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 0℃~9℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员12人。装修12人。木工3人, 电工1人, 瓦工1人铺砖。升压站综合楼檐刷漆, 多媒体展厅室内装饰施工。综合楼卫生间贴砖施工。升压站站内地面施工。	
其 它 事 项	-		
本日现场监理人员		张栋, 唐树德, 何浩	
记录人: 何浩		总监理工程师(签字): 王超	