

监 理 日 志

日期: 2022年 10月 25日

天气: 晴

星期: 三

气温: 10~9℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件	
施 工 情 况	施工单位 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司	施工内容及进度 固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员6人, 装修12人, 木工3人, 电工1人, 瓦工8人铺砖(二楼铺完), 升压站门墙大理石施工, 多媒体展厅室内装饰施工, 综合楼门厅地面铺砖施工, 综合楼厨房贴砖施工, 综合楼檐刷漆, 升压站门墙施工,
其 它 事 项	-	
本 日 现 场 监 理 人 员	张栋, 何浩, 唐树德	
记 录 人:	何浩	总监理工程师(签字): 王超