

监 理 日 志

日期: 2022年 10月 06日

天气: 晴

星期: 四

气温: -2℃ ~ 11℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件		
施工 情况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	施工内容及进度 固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员13人。装修13人,木工3人,电工1人,瓦工8人铺砖,大白工1人。升压站综合楼檐刷漆,升压站综合楼墙面面饰施工。综合楼餐厅地面铺砖施工。升压站门墙大理石施工。升压站围墙护栏安装。	
其它 事项	-		
本日现场监理人员		张栋, 何洁, 唐树德	
记录人: 何洁		总监理工程师(签字): 王超	