

监 理 日 志

日期: 2022年 10 月 08 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 0℃~12℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件		
施工 情况	施工单位	施工内容及进度	
	升压站： 固定区域： 柔性区域： 装修单位： 四川省通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司	固定区域：消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域：消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员 8 人、装修人员 12 人、木工 3 人、电工 1 人、瓦工 8 人铺砖。升压站门墙抹灰施工，升压站综合楼地面铺砖施工。综合楼厨房排水沟铺砖。	
其它 事项	-		
本日现场监理人员		张栋、何浩、唐树德	
记录人: 何浩		总监理工程师（签字）: 王超	