

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 10 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 12~7℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员进行安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川浩能新能源有限责任公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司 装修单位: 四川省通广建设工程有限公司	固定区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 柔性区域: 消缺整改完成等待竣工验收。 升压站施工人员 3 人。装修施工人员 5 人。 升压站水泵房地下室墙面刷漆完成。展厅墙面腻子施工, 多媒体展厅墙面腻子施工。升压站消防器材进场。综合楼地面铺砖。
其它事项		
本日现场监理人员	张栋, 何浩, 唐树德	
记录人: 何浩	总监理工程师 (签字): 王超	