

監理日志

日期: 2022年11月21日

天气：晴

星期： 一

气温: $-1^{\circ}\text{C} \sim 11^{\circ}\text{C}$

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。		
施工单位	施工内容及进度		
升压站： 固定区域： 柔性区域： 装修单位：	四川通广建设工程有限公司 江苏华源建设工程有限公司 四川浩能新能源有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司		
施工情况	固定、柔性消缺整改完成等待竣工立验收。 升压站预验收完成，消缺整改中。 装修施工人数6人。升压站家具进场组装。 升压站站内绿化区土壤回填展厅地面固化漆施工。		
其它事项			
本日现场监理人员	张栋, 唐树德, 何洁		
记录人:	何洁	总监理工程师(签字): 王超	