

监 理 日 志

日期: 2022年 11月 22日

天气: 晴

星期: 二

气温: 10~8℃

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理 工作 情况	1. 巡视各标段现场施工及消缺整改情况。 2. 对现场施工人员安全措施进行检查。 3. 整理完善监理资料文件。	
施工 情况	施工单位 升压站: 四川省送变电建设有限责任公司 固定区域: 四川省通广建设工程有限公司 柔性区域: 江苏华源建设工程有限公司 装修单位: 四川浩能新能源有限责任公司	施工内容及进度 固定、柔性消缺整改完成等待竣工验收。 升压站预验收完成, 消缺整改中。 装修施工人数10人, 控制室空调安装。 升压站综合楼套模安装, 家具进场, 组装。展厅地面固化漆施工。
其它 事项		
本日现场监理人员	张栋、唐树德、何志	
记录人: 何志	总监理工程师(签字): 王超	