

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 27 日

天气: 雨转阴

星期: 二

气温: $27 \sim 30^{\circ}\text{C}$

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理单位	一、人员32人抽水车12台、挖机1台、铲车1台浮桥2台引孔机1台。 合打桩12根，罗斗12根。 二、人员46人船挖2名、挖机1台随吊1台、吹泥船1台。 抽淤泥：管桩卸车，打桩完成70根。修建码头、鱼塘注水、管桩堆场处理淤泥、修路制作。 三、升压站：拆各排架板、地基承载力检测完成，修筑基础坑填土垫层浇筑砼。		
施工内容	施工单位	施工内容及进度	
升压站：	固定区域： 柔性区域：	1、今天管桩到场的登记，检查管桩进场并做记录。 2、有业主监理人员对进场钢管横穿桩径测量。 3、升压站基础垫层浇筑完成， 安全：下雨时在道路四周设置警示标志，材料进场，禁止无关人员进入施工现场，严禁车辆驶入。	
四川省送变电建设有限责任公司	四川浩能新能源有限公司		
其它事项			
本日现场监理人员	江新		
记录人：李中	总监理工程师（签字）：江新		