

监 理 日 志

日期: 2021年 07月 29日

天气: 晴

星期: 四

气温: 23~31℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	一、标: 人员 3 人 抽水车 1 台 挖机 1 台 铲车 1 台 浮挖板机 2 台 引孔机 1 台。 今日无人施工。 二、标: 人员 4 人 浮吊打桩机 2 台 挖机 1 台 随车吊 1 台 25 吨吊车 1 台。 1. 今日管桩打桩 80 根 组件卸车, 25 吨吊车打桩船打桩。 三、标开孔: 人员 4 人 挖机 1 台。 四、标: SVS 基础地工水位降水, GIS 基础地工水位降水, SVS 基础-35KV 桩 制桩完成 换填垫层完成, 25 吨吊车基础做承载力检测, 综合桩基础钢筋绑扎。	
施工情况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司	施工内容及进度 1. 今日管桩进仓记录并做封桩记录, 2. 组件卸车卸车。 2. 巡线一标打桩查看垂直度, 水平标高, 巡线二标打桩。 对管桩打桩位置标高差值有分析过大, 及时通知单。 3. 有业主监理单位对升压站之管桩基础进行测量检测。 4. 晚上升压站 35KV 控制柜进 SVS 基础垫层浇筑完成。 安全: 今日有监理单位组织安全大检查把安全隐患进行通报。
其它事项		
本日现场监理人员	汪宗强 李中 张树军 董金	
记录人: 李中	总监理工程师 (签字): 汪宗强	