

监 理 日 志

日期: 2024 年 08 月 02 日

天气: 雨

星期: 一

气温: 20~28°

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 今日检查一标支架镀锌层厚度。 2. 巡视检查升压站综合楼基础钢筋绑扎情况, 检查模板, 浇筑混凝土前。 安全情况: 1. 今日安全巡视: 道路情况现场安全单位整改道路巡视范围一切安全吊装。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限公司	一标: 施工员 36 人 抽水机 12 台, 挖机 2 台, 浮桥打桩机 1 台 引桩机 1 台, 钢管 1 台。 施工情况: 鱼塘抽水, 管桩管槽挖, 鱼塘抽水点铺设钢板, 鱼塘坝埂恢复, 锚桩顶板焊接, 锚桩拉中点校正。 二标: 施工员 36 人: 浮桥打桩机 1 台, 挖机 1 台 吊车 2 台。 施工情况: 料场整理, 13 吨管桩料场整理, 10 吨管桩制作地基, 料场道路整理。 三标升压站: 施工员 4 人, 挖机 1 台 施工情况: 综合楼基础人工挖底, 围墙基础挖板与板间清理及垫层浇筑。
其它事项		
本日现场监理人员		汪家明 李冲 许育松 秦海 章强 林雪松
记录人: 李冲		总监理工程师 (签字): 汪家明