

监 理 日 志

日期: 2021年 08月 03日

天气: 阵雨

星期: 二

气温: 20~24℃

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1. 今日管桩卸场检查, 登记并做平行检验。 2. 巡视: 升压站 35KV 预制舱基础钢筋绑扎, 检查综合接地极支撑尺寸。 3. 完善监理资料。 4. 安全巡视检查。	
施工情况	施工单位 升压站: 固定区域: 柔性区域: 四川省送变电建设有限责任公司 四川省送变电建设有限责任公司 江苏华源新能源科技有限公司 四川浩能新能源有限责任公司	施工内容及进度 一标: 施工人员 36 人, 抽水泵 12 台, 挖机 2 台 浮挖打桩机 1 台 3 孔机 1 台。 施工情况: 鱼塘排水管挖方管桩板桩槽, 鱼塘挖位定铺钢板, 鱼塘坝埂恢复挖深 2 米, 锚桩顶头吊起, 锚桩中心点校正。 二标: 施工人员 36 人, 浮挖打桩机 1 台, 挖机 1 台 吊车 2 台。 施工情况: 10 吨挖打桩机 1 台, 料场进场道路修整。 三标升压站: 施工人员 41 人 挖机 1 台。 施工内容: 综合楼基础模板支撑, 35KV 预制舱基础钢筋绑扎。
其它事项	关于三标升压站道路修整事宜, 下发通知单;	
本日现场监理人员	汪家强 李中 许青松 李浩章 纪辉 李磊	
记录人: 李中	总监理工程师 (签字): 汪家强	